PLAN DE ACCION 2025 EPZ ESP
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP
VIGENCIA 2025

Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo

# META	Actividad 2025	Meta de Cuatrienio	Tipo de Meta	Meta Programado	Primer Trimestre 2025 Programado	Primer Trimestre 2025 Ejecutado	Segundo Trimestre 2025 Programado	Segundo Trimestre 2025 Ejecutado	Tercer Trimestre 2025 Programado	Tercer Trimestre 2025 Ejecutado	Cuarto Trimestre 2025 Programado	Cuarto Trimestre 2025 Ejecutado	Total Ejecutado	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	% Avance año 2025	% Avance cuatrienio	Recursos Ejecutados 2025	Recursos Programados 2025	Responsable	Seguimiento	META DE BIENESTAR CUATRIENIO	TIPO DE META	META PROGRAMADA 2025	Primer Trimestre 2025 Programado	Primer Trimestre 2025 Ejecutado	Segundo Trimestre 2025 Programado	Segundo Trimestre 2025 Ejecutado	Tercer Trimestre 2025 Programado	Tercer Trimestre 2025 Ejecutado	Cuarto Trimestre 2025 Programado	Cuarto Trimestre 2025 Ejecutado	Total	% AVANCE 2025	% AVANCE CUATRIENIO	SEGUIMIENTO
314	Aumento de 3 entidades territoriales a las que se les prestara el servicio de operación catastral	Aumentar a 6 las entidades territoriales a los que se les presta el servicio de operación catastral	Acumulada	3	1	1	2	2	3				2	1. Se trabajara en la autonomia de gestión para buscar municipios	67%	17%	$ -	$ 1.750.000.000,00	Subgerencia Operación Catastral	19/03/2025: Desde 2024 se cuenta con Zipaquirá como entidad territorial a la que se presta el servicio de operación catastral y en 2025 se tiene contemplado aumentar 2 entidades territoriales que serian: Cajicá y Sopo 27/05/2025: Se tiene un avance con cajica y esta en proceso de firma, se espera culminar este proceso el viernes 30 de mayo, se esta en debate de proyección de las vigencias futuras. 14/10/2025: Se suscribio contrato interadministrativo con cajica 610 de 2025 y 591 el del municipio de zipaquirá. pendiente pasar contrato	Aumentar los ingresos por operación catastral en la EPZ a $36.000.000.000	No acumulado	$ 17.871.862.066,00		$ 21.599.999.787,00	$ 8.935.931.033,00	$ 800.000.000,00			$ 8.935.931.033,00		$ 22.399.999.787,00	125%	62%	19/03/2025:En 2024 se aumentaron los ingresos por operación catastral en $21.599.999.787 CTO Interadministrativo 502 y 576 de 2024. 27/05/2025: Adicion del contrato interadministrativo 502 de 2024 por valor de $840.000.000 08/07/2025: 222millones derivados del contrato interadministrativo 551 de 2025
315	Aumento de 3 servicios catastrales prestados dentro del portafolio de servicios de EPZ E.S.P.	Aumentar a 5 servicios catastrales dentro del portafolio de servicios de EPZ E.S.P.	Acumulada	3	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A	N.A	N.A	100%		$ 100.000.000,00	Subgerencia Operación Catastral	Meta cumplida en 2024: Los servicios que ofrece la subgerencia catastral dentro de su portafolio como operador catastral son: *Cambio de Propietario *Englobe y Desenglobe *Incorporación de construcción *Autoestimación y revisión de avaluos *Inscripción del predio nuevo *Rectificación de terreno y oficina *Cancelación de inscripción Estos tramites se publicarón con un desgloce mayor en la pagina web de EPZ. https://epz.gov.co/wp/operacion-catastral/	Aumentar los ingresos por operación catastral en la EPZ a $36.000.000.000	No acumulado	$ 17.871.862.066,00			$ 8.935.931.033,00	$ 800.000.000,00			$ 8.935.931.033,00			0%	60%	19/03/2025:En 2024 se aumentaron los ingresos por operación catastral en $21.599.999.787, para este año 2025 se tiene contemplado su ejecución para el segundo y cuarto trimestre. 27/05/2025: Se aumentaron los ingresos por operación catastral en $800 millones provenientes del contrato 77 de 2024
316	600 personas capacitadas en formación para el trabajo relacionada con competencias en Catastro Multipropósito	Capacitar a 600 personas en formación para el trabajo relacionada con competencias en Catastro Multipropósito	No acumulada	600	367	367	0	139	233	29	0		535	1. Convenio con la Escuela Superior de Administración Pública 2. Procesos de inscripción 3. Inicio de la formación	89%	89%		$ 400.000.000,00	Subgerencia Operación Catastral	17/03/2025: Se realizo un convenio con la universidad" Escuela Superior de Administración Pública" para dictar un diplomado en ordenamiento territorial y catastro multiproposito, el cual consta de tres cursos: Primero conservación catastral, segundo actualización catastral y tercero sistema de información geografica, al cual a la fecha se inscribieron 367 ciudadanos, los cuales estan recibiendo clases en dos jornadas: lunes, miercoles y viernes de 6 a 8 de la noche iniciando clases el 3 de marzo con fecha de terminación 4 de abril. y la jornada de los dias sabados de 8 a 12 del dia iniciando el 8 de marzo y terminando el 26 de abril. 26/05/2025: Se terminaron los dos primeros cursos propuestos: conservación catastral y actualización catastral el 28 de mayo se da inicio al tercer curso sistema de información geografica	Aumentar los ingresos por operación catastral en la EPZ a $36.000.000.000	No acumulado	$ 17.871.862.066,00			$ 8.935.931.033,00	$ 800.000.000,00			$ 8.935.931.033,00			0%	60%	19/03/2025:En 2024 se aumentaron los ingresos por operación catastral en $21.599.999.787, para este año 2025 se tiene contemplado su ejecución para el segundo y cuarto trimestre. 27/05/2025: Se aumentaron los ingresos por operación catastral en $800 millones provenientes del contrato 77 de 2024
317	5 servicios públicos con información geográfica actualizada	Aumentar a 5 servicios públicos con información geográfica actualizada	Acumulada	5	4	4	5	4	5	4	5		4	1. Mesas de trabajo con las areas para la recopilación de la información 2. Analisis y compilación de la información	80%	80%		$ 592.000.000,00	Subgerencia Operación Catastral	19/03/2025: Se programa su ejecución para el segundo y cuarto trimestre 2025 08/07/2025: Se esta trabajando en la planeación estrategica	Aumentar los ingresos por operación catastral en la EPZ a $36.000.000.000	No acumulado	$ 17.871.862.066,00			$ 8.935.931.033,00	$ 800.000.000,00			$ 8.935.931.033,00			0%	60%	19/03/2025:En 2024 se aumentaron los ingresos por operación catastral en $21.599.999.787, para este año 2025 se tiene contemplado su ejecución para el segundo y cuarto trimestre. 27/05/2025: Se aumentaron los ingresos por operación catastral en $800 millones provenientes del contrato 77 de 2024
318	2 capas de información sectorial actualizadas e incorporadas al Catastro Multipropósito	Aumentar a 6 el número de capas de información sectorial actualizadas e incorporadas al Catastro Multipropósito	Acumulada	2	1	1		2	2				2	1. Ubicación espacial sobre las areas determinantes de cada secretaría	100%	33%	Gastos de operación, personal	$ 1.333.333.333,33	Subgerencia Operación Catastral	19/03/2025: Se cuenta con la capa sectorial actualizada de catastro y se esta trabajando en la actualización e incorporación de otra capa sectorial con la secretaría de hacienda. Se requiere reprogramar las otras 3 capas sectoriales quedando para el siguiente año 2 y para el 2027 1, se enviaron foto de las ortofotos de la capa de catastro 27/05/2025: Se esta trabajando en avances con la secretaría de planeación y la secretaria de educación haciendo la consolidación de datos consolidando la información alfanumerica. Se esta haciendo el levantamiento en EPZ para la consolidación de usuarios. Se realizó la base catastral de datos de hacienda para el servicio de cobro tributario. "Pendiente enviar evidencias"	Aumentar los ingresos por operación catastral en la EPZ a $36.000.000.000	No acumulado	$ 17.871.862.066,00			$ 8.935.931.033,00	$ 800.000.000,00			$ 8.935.931.033,00			0%	60%	19/03/2025:En 2024 se aumentaron los ingresos por operación catastral en $21.599.999.787, para este año 2025 se tiene contemplado su ejecución para el segundo y cuarto trimestre. 27/05/2025: Se aumentaron los ingresos por operación catastral en $800 millones provenientes del contrato 77 de 2024
319	Estudios de factibilidad y viabilidad administrativa financiera técnica y jurídica para la incorporación de un nuevo servicio	Realizar el estudio de factibilidad y viabilidad administrativa, financiera, técnica y jurídica para la incorporación de un nuevo servicio "Proveedor de Internet"	No acumulada	0,5			0,25		0,25				0	1. Hacer una consultoria para estudios y diseños	0%	0%		$ 100.000.000,00	Subgerencia Operación Catastral	19/03/2025: Se programa el 100% de esta meta para la presente vigencia 2025 08/07/2025: Se esta en proceso de prefactibilidad. 14/10/2025: El alcalde solicito dejarla para el ultimo año	Aumentar la penetración de banda ancha a 25%	Acumulada	0%										N.A	N.A	N.A
320	Instalación de 100 luminarias en el marco de la expansión del servicio de alumbrado público	Instalar 300 nuevas luminarias en el marco de la expansión del servicio de alumbrado público	No acumulada	**100**	22	22	50	229	14	46	14		297	1. Pliegos para contratación de compra de luminarias 2. Adquisición de luminarias 3. instalación de nuevas luminarias	297%	87%		$ 195.000.000,00	Subgerencia de Alumbrado Público	19/03/2025: En 2024 se instalaron 10 luminarias nuevas en las intermediaciones del SENA de 96 w cada una yse instalaron 22 nuevas luminarias de 51,6 w en transversal 22 en el primer trimestre 2025 26/05/2025: 182 luminarias en: 139 de marbal hacienda san rafael colindantes, 7 de cedromonti, 36 de capital villa mariana. 08/07/2025: 47 luminarias: calle26 15 luminarias de 96 vatios, avnda ferrocaril 17 96 vatios, portachuelo 4, barandillas 1, el tunal 2, avenida bicentenario 8 de 96 vatios. 14/10/2025: 46 luminarias: 4 portachuelo, 3 alto del aguila, calle 26 entre carrera 7ma 14 de 96 y 1 de 40, 17 av ferrocarril de 96, puente quebrada ammoladero a toscana 7	Disminuir en 636,14	No acumulado	212												Se debe realizar un trabajo conjunto con el area operativa para realizar un estudio que permita calcular este indicador
322	60 luminarias modernizadas para un total de 7990	Aumentar a 8110 luminarias modernizadas de sodio a led	No acumulada	60			20		20	36	20		36	1. Adquisición de luminarias por medio del pliego de contratación 2. Instalación de luminarias	60%	20%		$ 114.000.000,00	Subgerencia de Alumbrado Público	19/03/2025: Se esta trabajando en la adquisicion de luminarias por medio del pliego de contratación 26/05/2025: Sin avances 08/07/2025: 36: comuneros 24 de 40 vatios y 6de 300 vatios en los mastiles y 6 en los proyectores	Disminuir en 636,14	No acumulado	212												Se debe realizar un trabajo conjunto con el area operativa para realizar un estudio que permita calcular este indicador
323	Instalación de 50 luminarias con telegestión	Aumentar a 773 luminarias instaladas con telegestión	No acumulada	50							50		0	1. Solicitar Modulos de telegestión 2. Programación e instalación	0%	0%		$ 39.000.000,00	Subgerencia de Alumbrado Público	19/03/2025: Se esta trabajando en la adquisicion de luminarias por medio del pliego de contratación 26/05/2025: Programado para el cuarto trimestre	Disminuir en 636,14	No acumulado	212												Se debe realizar un trabajo conjunto con el area operativa para realizar un estudio que permita calcular este indicador
324	100% de la Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de alumbrado público	Administrar, Operar y Mantener el 100% del Sistema de Alumbrado Público del Munipicio	Acumulada	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	1. Mantener la Administración, Operación y Mantenimiento "AOM", del sistema de alumbrado público.	100%	100%	$ 326.481.584,00	$ 6.181.600.000,00	Subgerencia de Alumbrado Público	19/03/2025: Se mantiene la administración, operación y mantenimiento por medio del contrato 084 de 2024 cuyo objeto es "Operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Zipaquirá" 26/05/2025: Se mantiene la administración, operación y mantenimiento por medio del contrato 65 de 2025 cuyo objeto es "Prestación de servicios de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Zipaquirá" 14/10/2025: contrato 119 de 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"	Disminuir en 636,14	No acumulado	212												Se debe realizar un trabajo conjunto con el area operativa para realizar un estudio que permita calcular este indicador
325	Implementación de un sistema de energía renovable en Empresas Públicas de Zipaquirá	Implementar un sistema de energía renovable en la sede de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P	No acumulada	0,5					0,25		0,25		0	1. Realizar acercamiento con empresas dedicadas al suministro de paneles solares con el fin de elegir la mejora alternativa, técnica, económica y financiera para la sede administrativa de la EPZ. 2. Realizar el respectivo proceso contractual que contemple desde el diagnostico hasta la ejecución y pruebas de los paneles solares	0%	0%		$ 500.000.000,00	Subgerencia de Alumbrado Público	Se proyecta para el segundo semestre 08/07/2025: Se han realizado reuniones para definir el alcance del contrato y especificaciones tecnicas en el estudio previo. 14/10/2025 Se suscribio Contrato 133 de 2025 sin acta de inicio	Disminuir en 636,14	No acumulado	212												Se debe realizar un trabajo conjunto con el area operativa para realizar un estudio que permita calcular este indicador
326	Factibilidad tanque de almacenamiento de agua potable	Factibilidad, construcción y puesta en operación de tanque de almacenamiento de agua potable	No acumulada	0,2				0,1	0,1	0,05	0,1		0,15	1. Se realizaran los estudios y diseños con la viabilización y recibo a satisfacción	75%	20%		$ -	Dirección de Agua Potable	16/10/2024: Se esta adelantando el Proceso contractual, sin documentar. Se presentaran evidencias en el siguiente corte. 31/12/2024: se suscribio contrato de consultoria 111 de 2024 cuyo objeto es "Estudios y diseños para la construcción del tanque de compensación y almacenamiento como estructura complementaria al sistema de acueducto del municipio de Zipaquirá", con contrato de interventoria 116 de 2024 26/05/2025: Se realizo la revisión de la parte 1 y 2 del componente geotecnico de los estudios y diseños del contrato de consultoria 111 de 2024 suspemdido por el ente viabilizador	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%			100%	100%	La dirección de agua potable reporta una cobertura de 99,65% para el periodo Ene - Feb 2025
327	Factibilidad Anillo Hidráulico Industrial sector calle 33 La Granja - Santa Isabel	Factibilidad y construcción del Anillo Hidráulico industrial (Sector Calle 33 La Granja - Santa Isabel)	No acumulada	0,2			0,1		0,1				0	1. Resolver la suspensión del contrato existente 2. Dar cumplimiento a las observaciones del ministerio de vivienda 3. Adelantar acciones administrativas necesarias para contar con los entregables requeridos para la viabilización del proyecto.	0%	0%		$ 2.563.200.000,00	Dirección de Agua Potable	19/03/2025: Se realizo acercamiento con contratista e interventor para reactivar las ordenes de compra y definir la situación contractual. 26/05/2025: Sin avances 11/07/2025: Por medio de una constructora esta en construcción aproximandamente 390 metros lineales	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%			100%	100%	La dirección de agua potable reporta una cobertura de 99,65% para el periodo Ene - Feb 2025
328	Actualización política pública del agua	Actualización e implementación de la Política Pública del Agua	Acumulada	0,75					0,75				0	1. Revisión de la política pública del agua con el fin de identificar tiempos, debilidades y establecer el nuevo alcance de la política pública. 2. Acercamientos con la academia para contar con apoyo de investigación 3. Generar las actuaciones adminsitrativas que garanticen la formulación, diseño y estructuración de la política pública	0%	0%		$ 60.000.000,00	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	19/03/2025: El 08 de enero de 2025 se sostuvo acercamiento con la universidad externado de colombia, que tiene la maestria en servicios públicos, para lograr una alianza estrategica investigativa en la formulación de la política.	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%			100%	100%	ra de 99,65% para el periodo Ene - Feb
329	Modelación de 2 sectores hidraulicos	Realizar la modelación e implementación de 9 sectores hidráulicos	No acumulada	2			1		1				0	1. Identificación de los sectores con mas falencias en el servicio de agua potable. 2. Modelación de los 2 sectores hidraulicos una vez sean identificados	0%	11%		$ 28.888.888,88	Dirección de Agua Potable	26/05/2025: Se hizo revision en campo de los sectores san pablo y san rafael para la modelación de estos sectores hidraulicos, se esta trabajando en un sector en la zona de expansión salinas se espera su terminación en agosto.	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%	0,8	<=40%		<=40%		<=40%					
330	Estudios y diseños para la optimización de la PTAP Alto del Águila	Realizar estudios y diseños para la optimización de la PTAP Alto del Águila	No acumulada	1					0,8		0,2		0	1. Suscripción del contrato de estudios y diseños 2. Entrega de estudios y diseños optimización PTAP Alto del Aguila	0%	0%		$ 264.000.000,00	Dirección de Agua Potable	Se programa su ejecución para el segundo semestre 2025 esta en etapa precontractual, ya se tiene CDP	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%					
331	Ampliación y/o reposición de 1000 metros de redes de distribución de acueducto	**Ampliación y/o reposición de 2000 metros de redes de distribución de acueducto**	No acumulada	**1000**	500	655	100	400					1055	1. Reposición y/o ampliación de 500 metros de redes de distribución del servicio de acueducto en el municipio	106%	38%		$ 87.500.000,00	Dirección de Agua Potable	Reposición e instalación de: 580 mts de 1" vereda barandillas, 114 mts de 2" la granja, barandillas, san miguel y la mariela, 100 mts de 3" calle 2 entre carrera 6 y carrera 10, 48 mts 4" glorieta barandillas y 63 mts de 6" sector ave colombiana para un total 905mts de estos en 2024 se reportaron 250mts de 6" en sector barandillas información que se tomo de las obras realizadas y que la direccion de agua potable reporto a sentencia del rio Bogota 26/05/2025: Sector las villas aproximadamente 100 metros de 3" pendiente enviar registro fotografico Reposición de 300 metros de redes en ciudadela el recreo con recursos propios, pendiente emviar orden de trabajo como evidencia esta como reposición alcopabis	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%		<=40%		<=40%		<=40%					
332	50% de la actualización del plan maestro de acueducto	Actualización del Plan Maestro de Acueducto	No acumulada	**0**									0	Reformulada	#¡DIV/0!	0%		$ 825.000.000,00	Dirección de Agua Potable	Por temas contractuales se requiere reprogramar su ejecución quedando 50% para el 2026 y 50% para el 2027	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%		<=40%		<=40%		<=40%					
333	Factibilidad para la construcción y puesta en marcha de un tanque de contacto de cloro	Factibilidad, construcción y puesta en operación de un tanque de contacto de cloro	No acumulada	0,2							0,2		0	1.Adelantar la gestión documental de la memoria institucional frente a este proyecto en vigencias anteriores 2. Adelantar el proceso contractual de reformulación 1.1 Realizar la busqueda en la gestión documental de la EPZ frente al proyecto 2. Retomar y reformulación del proyecto adelantando las gestiones adminsitrativas necesarias para la reformulación	0%	0%		$ 264.000.000,00	Dirección de Agua Potable	Se programa su ejecución para el cuarto cuatrimestre 2025 Se esta montando la consultoria y se hicieron reuniones con JPDC	Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor o igual a 5 (apta para consumo humano)	Acumulada	<=5	<=5	0,8	<=5		<=5		<=5					Para el primer trimestre 2025 el indice de riesgo del agua reportado fue de 0,8
334	Diseños para la implementación de telemetría y macromedición en el sistema de tratamiento, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable	Diseño e implementación de telemetría y macromedición en el sistema de tratamiento, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable	No acumulada	0,33			0,11		0,11	0,11	0,11		0,11	1.Suscripción del contrato para macromedición en sistemas de tratamiento y almacenamiento 2. Inicio de las obras una vez suscrito el contrato	33%	11%		$ 500.000.000,00	Dirección de Agua Potable	Se programa su ejecución apartir del segundo trimestre 2025 26/05/2025: Se encuentra en proceso contractual	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%											
335	Implementación de un sistema de medición en linea	Implementación de un sistema de medición en línea para el proceso de potabilización del agua	No acumulada	0,33					0,17		0,17		0	1. Identificación de las necesidades de la planta de tratamiento 2. suscripcion del contrato 3. implementación del sistema de medicion en linea	0%	0%		$ 88.333.333,33	Dirección de Agua Potable	Se programa su ejecución para el segundo semestre 2025	Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor o igual a 5 (apta para consumo humano)	Acumulada	<=5	<=5	0,8	<=5		<=5		<=5					
336	Estudios y diseños para la contrucción y puesta en marcha de la red de conducción desde la PTAP regional hasta el tanque de almacenamiento	Factibilidad, construcción y puesta en operación de la red de conducción desde la PTAP regional hasta el tanque de almacenamiento	No acumulada	0,25				0,1	0,1		0,15		0,1	1. Se realizaran los estudios y diseños con la viabilización y recibo a satisfacción	40%	20%		$ 4.325.000.000,00	Dirección de Agua Potable	En 2024 se suscribio contrato 110 de 2024 cuyo objeto es "Estudios y diseños para línea nueva de conducción entre la planta de tratamiento regional y el tanque San Antonio del acueducto del casco urbano del municipio de Zipaquirá " y tiene contrato de interventoria con el contrato 116 de 2024 "Interventoría integral a los proyectos de consultoria denominados estudios y diseños para la construcción del tanque de compensación y almacenamiento como estructura complementaria al sistema de acueduto del municipio de Zipaquirá y estudios y diseños para la línea nueva de conducción entre planta de tratamiento regional y el tanque San Antonio del acueducto del casco urbano del municipio de Zipaquirá Cundinamarca". 26/05/2025: Se entregaron el producto uno y dos de los estudios y diseños de un total de 4 productos que componen los estudios y diseños Se realizo recorrido con la interventoria y EPC	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%		<=40%		<=40%		<=40%					
337	Diseño y construcción de un desarenador en el sistema de aducción	Diseño y construcción de un desarenador en el sistema de aducción	No acumulada	0,5			0,17		0,17		0,17		0	1. Reformulación de estudios y diseños 2. Ejecución	0%	0%		$ 250.000.000,00	Dirección de Agua Potable	Se programa su ejecución a apartir del segundo trimestre 2025 ya se tiene el CDP	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%					
338	Estudios y diseños para la construcción y puesta en operación de una red de aducción en el sistema de agua potable	Factibilidad, construcción y puesta en operación de una red de aducción en el sistema de agua potable	No acumulada	0,4			0,13		0,13		0,13		0	1. Levantamiento topografico 2. Diseño de la red 3. Construccion	0%	20%		$ 140.000.000,00	Dirección de Agua Potable	En 2024 se instalaron 500 mts de red de aduccion en Neusa 19/03/2025 Esta en proceso de aprobación de estudios y diseños	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%					
339	Culminación estudios y diseños e inicio de la construcción y puesta en marcha de la subestación eléctrica de la planta regional y sistema eléctrico	Factibilidad, construcción y puesta en operación de la subestación eléctrica de la planta regional y sistema eléctrico	No acumulada	0,6			0,2	0,1	0,2		0,2		0,1	1. Aprobación de estudios y diseños 2. Suscripción del contrato de obra 3. Inicio de la construcción de la subestación electrica	17%	30%	$ 14.994.150	$ 670.800.000,00	Dirección de Agua Potable	El contrato 63 de 2024 "Estudios y diseños eléctricos para la subestación y levantamiento del sistema eléctrico de la planta regional adscrita a Empresas Públicas de Zipaquirá.", se encuentra suspendido debido a que se esta adelantando ante el operador de red Enel Colombia S.A ESP, la radicación de revisión de proyecto quedando a espera de respuesta del operador de red. 26/03/2025: Se tiene aprobación de los estudios y diseños y concepto tecnico de enel %60 Se termino contrato de estudios y diseños se esta en la revision de APUS para el contrato de obra se tiene aprobada factibilidad. Ejecución presupuestal $29.988.300 esta en proceso de liquidación	Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor o igual a 5 (apta para consumo humano)	Acumulada	<=5	<=5	0,8	<=5		<=5		<=5					
340	Incorporación de nuevos suscriptores del servicio de acueducto	Aumentar a 56.696 el número de suscriptores de acueducto	Acumulada	52796	52003	52003	52796	53759		54677			54677	1. Total de usuarios facturados por servicio 2. Nuevos usuarios debido a procesos de matricula masivos "constructoras Capital, Marva y AR construcciones"	104%	96%	$ 609.528.987	$ 2.707.475.000,00	Jefe de Comercialización y Ventas	Se han incorporado 2.282 suscriptores para el servicio de acueducto 14/10/2025: 54677 corte agosto, matriculas constructoras, acometidas nuevas.	Mantener el 100% de la cobertura de acueducto en la zona urbana	Acumulada	100%	100%	100%	100%		100%		100%					
341	Incorporación de nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado	Aumentar a 55.936 el número de suscriptores de alcantarillado	Acumulada	52036	51243	51243	52036	53084		54002			54002	1. Total de usuarios facturados por servicio 2. Nuevos usuarios debido a procesos de matricula masivos "constructoras Capital, Marva y AR construcciones"	104%	97%	$ 556.430.449	$ 2.357.500.000,00	Jefe de Comercialización y Ventas	Se han incorporado 2.244 suscriptores para el servicio de alcantarillado 14/10/2025: 54002 corte agosto	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												
342	Incorporación de nuevos suscriptores al servicio de aseo	Aumentar a 56.331 el número de suscriptores de aseo	Acumulada	52431	51635	51635	52431	56083		56982			56982	1. Total de usuarios facturados por servicio 2. Nuevos usuarios debido a procesos de matricula masivos "constructoras Capital, Marva y AR construcciones"	109%	101%	$ 926.977.456	$ 1.625.545.000,00	Jefe de Comercialización y Ventas	Se han incorporado 2.260 suscriptores para el servicio de aseo 14/10/2025: 56982 corte agosto	Mantener el 100% de la cobertura urbana de aseo del municipio de Zipaquirá	Acumulada	100%												
343	Reposición de medidores	Reponer 10.000 medidores a suscriptores	No acumulada	**3167**	158	158	114	219	114	222	114		599	1. Identificación de medidores con novedades por medio de Veolia o por medio de visitas de EPZ 2. Notificación de cambio de medidor	19%	7%	$ 89.850.000	$ 475.050.000,00	Jefe de Facturación y Cartera	18/03/2024: A la fecha se ha realizado la reposición de 158 medidores y se lleva una base de datos en drive que evidencia la resposición de los medidores. 26/05/2025: Se realizo la reposición de 219 medidores, para este fin se realizo notificación de forma masiva a usuarios con medidores frenados. Esto se hace con un reporte generado por la plataforma OPEN SMARTFLEX Link drive de control https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CtQmfdmiy7ejFw-xKV10d9EdZoJ_h2Cj/edit?gid=1289581461#gid=1289581461 14/10/2025: 596 Se tomo la medida de facturar 22mts a aquellos medidores cuyas lecturas eran iguales teniendo en cuenta el concepto de la CRA 100541 del 2024 para incentivar el cambio de medidores puesto que estaban frenados "reprogramar meta porque el contrato de micromedidores no salio esta vigencia por presupuesto" Se envia reporte medidores cambiados desde enero a septiembre 30" y 3 macromedidores	Mantener el índice de agua no contabilizada promedio anual menor o igual a 40%	Acumulada	<=40%	<=40%		<=40%		<=40%		<=40%					
344	Implementación de una estrategia de sensibilización ambiental	Implementar 3 estrategias de sensibilización ambiental	No acumulada	1	1	1		1					2	1. Estrategia en educación ambiental con el sector educativo que consiste en la siembra de arboles nativos en el sector el paramo con la aprticipación de diferenctes los colegios y/o colegios 2. Estrategia Caza Infractores: sensibilicación con la comunidad del centro para mejorar el proceso de recolección obteniendo una ciudad limpia en donde no se disponga la basura en via publica cuando no corresponde la recolección en el horario establecido y se regresa la basura a los comerciantes con acompañamiento de la policia	200%	67%		$ 80.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se ejecuto una estrategia de sensibilización ambiental con el sector educativo, esta estrategia consiste en la siembra de arboles nativos en el sector el paramo con la participación de diferentes colegios y/o entidades educativas Adicional se trabajo con los gestores ambientales en una estrategia de sensibilización llamada Caza Infractores que consiste en la sensibilicación con la comunidad de la zona centro de zipaquirá para mejorar el proceso de recolección obteniendo una ciudad limpia en donde no se disponga la basura en via publica cuando no corresponde la recolección en el horario establecido y se regresa la basura a los comerciantes con acompañamiento de la policia	Mantener el 100% de la cobertura de aseo urbana del municipio de Zipaquirá	Acumulada	100%												
345	Optimización y ampliación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR	Optimización y ampliación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR	No acumulada	**0,53**	0,20	0,20	0,10	0,25	0,10	0,08	0,10		0,53	1. Seguimiento a los avances por medio del contrato de interventoria 89 de 2024	100%	100%	$ 980.132.226	$ 775.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se tiene el cto "87 de 2024 cuyo objeto es "Modernización de la estacion de Bombeo de Aguas residuales EBAR Barandillas de Empresas Publicas de Zipaquira"el cual tiene un avance del 67% según el informe de interventoria cto 89 de 2024 23/05/2025: avance 80% ejecución presupuestal de 68,49 del avance financiero, pendiente enviar informe como evidencia 10/07/2025: avance del 92%. Total ejecutado CTO 87 con adición $1.689.569.075 / CTO 89 de 2024 ejecución presupuestal total hasta la fecha $126.589.136 100% pagos realizados	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												
346	Eliminación de 2 vertimientos a cuerpos hídricos del municipio de Zipaquirá en cumplimiento al PSMV	Eliminación de 4 vertimientos a cuerpos hídricos del municipio de acuerdo al PSMV.	No acumulada	2					2				0	1. Eliminación de vertimiento en villas de granada 2. Eliminación de vertimiento en Paso ancho	0%	0%		$ 10.350.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Vertimiento de villas de granada 70,04% cto 84 de 2022 ejecución presupuestal 53,38% y pasoancho 96% cto 59 de 2021 ejecucicon presupuestal del 96% 14/10/2025: 79,40% villas de granada pendiente enviar informe, 98%	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												
347	Terminación y puesta en operación de la nueva PTAR Zipa II	Terminación y puesta en operación de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	1							1		0	Culminacion de la obra y puesta en marcha	0%	0%		$ 3.778.003.853,00	Dirección de Saneamiento Básico	14/10/2025: Se ha realizado componente electrico, alumbrado publico, apantallamiento de planta, mantenimiento de equipos, demarcacion aislamiento y señalización, pasarelas pasamos y escaleras, pinturas, mantenimiento electrico, instalaciones electricas internas, estructura metalica	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												
348	Avance de un 40% en la construcción de la línea de impulsión Zipa I - Zipa II (EBAR) para un total del 80%	**Construcción línea de impulsión Zipa I - Zipa II (EBAR)**	No acumulada	**0,4**					0,2		0,2		0	1. Estudios y diseños linea de impulsión	0%	0%		$ 6.800.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Estudios y diseños para el tercer y cuarto trimestre de este año	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												
350	Formulación y aprobación de estudios y diseños de emisarios finales	**Formulación y aprobación de 6 estudios y diseños de emisarios finales**	No acumulada	**2**					1		1		0	1. calle 18 y carrera 22, reprogramar lo demas para el otro año	0%	0%		$ 239.646.444,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se reprograma a 2 emisarios para este año	Porcentaje de remocion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipa II	Acumulada	100%												

911	Construcción del 50% del alcantarillado pluvial calle 8va	Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial calle 8va	No acumulable	0,5					0,25	0,1	0,25		0,1	1. Suministro e instalación de tubería de 30" 33" 36" y 65" 2. Perforación dirigida	20%	10%		$	6.929.823.707,50	Dirección de Saneamiento Básico	Note el contrato 304 de 2018 suscrito el 06 de noviembre de 2018, se estas iniciado pelicas pero no se ha firmado acta de inicio, pediente enviar ejecución y ejecución presupuestal, proceso de reformulación del convenio, contrato suspendido por este motivo no hay acta de inicio 14/10/2019 le presenta semana inicio construcción, se hace socialización.	Porcentaje de renovacion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipaquirá	Acumulada	100%													
912	Construcción de colector pluvial para el corredor de la calle 8va	Construcción de colector pluvial para el corredor de la calle 8va	No acumulable	**0,32**				0,28	0,35		0,35		0,28	1. Seguimiento al contrato 124 de 2014	50%	20%		$	13.262.929.664,50	Dirección de Saneamiento Básico	23/05/2020: Se suscribe otro S.O.de 2019,20% de ejecución y ejecución presupuestal cero 10/07/2020: Suspendido, ejecutado 28%. Se renicia el 21 de julio, por tramite de modificatorio pedicos asemarte para cruce tubería, permiso TSS para intervención de un punto y modificación del modificatorio del convenio 10/10/2020 28% segun eve revisa por whtsapp	Porcentaje de renovacion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipaquirá	Acumulada	100%													
914	Expansión y/o reposición de 1000 metros de redes de alcantarillado sanitario y pluvial	**Reposición y/o expansión de 2.000 metros de redes de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio de Zipaquirá**	No acumulable	**1000**	608	986,39		545,22					1501,61	1. reposicion y/o expansion de redes de alcantarillado	150%	85%		$	606.752.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	28/04/2020: demanda de un convenio 027 de 2011 EPC-CI-027 DE 2011 se realizo la instalación en ellas de granada de 900,20 ml en tubería corrugada de 27" y perforación dirigida de 30" 37,37 ml expansión. 23/05/2021 386,72 metros lineales en tubería de: 60 mts 199,22 y 68 mts 187,50 en calle 6ta ecoterra de obra 588 de 2021 ellas de granada EPC CODENSA 2021 123 DE 2021 construcción de un colector pluvial para el corredor de la calle cuarta base 7" contrato 107 de 2021 pvc 16" 80,60 mts, pvc 10" 77,78mts, reposicion e relaciones de redes sisalaba el recreo	Porcentaje de renovacion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipaquirá	Acumulada	100%													
915	Adquisición de 150 contenedores de residuos sólidos para Empresas Públicas de Zipaquirá	**Adquisición de 150 contenedores de residuos sólidos para Empresas Públicas de Zipaquirá**	No acumulable	77	77	77							77	1. Suscripción del contrato para la adquisición de los contenedores	100%	77%	$	197.417.317	$	290.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se suscribio el contrato 67 de 2020 para la adquisición de 77 contenedores, impregnamos el otro año se adquieren los demas contenedores	Porcentaje de renovacion sobre el 80% de la nueva PTAR Zipaquirá	Acumulada	100%													
917	Avance del 25% del proyecto piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos	Ejecutar el 100% del proyecto de Planta de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos	No acumulable	0,25							0,25		0	1. Consultar la estudios y diseños y presentación del proyecto	0%	0%			$	962.857.143,00	Dirección de Saneamiento Básico	23/09/2021: Se tiene programada una mesa tecnica el jueves 29 de mayo, revision de juridica	Mantener el 100% de la cobertura urbana de aseo del municipio de Zipaquirá	Acumulada	100%													
918	Ampliación del vivero de Empresas Públicas de Zipaquirá	Ampliar y mantener el vivero EPZ	Acumulada	0,8			0,8	1					1	1. Suscripcion del contrato 2. Ejecución de la ampliación y el mantenimiento del vivero	125%	100%		$	60.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se realiza la ampliación, fortalecimiento y recuperación del vivero existente, para mejorar su capacidad personal y se suscribe la orden de compra 58 de 2021 cuya objetivo: "Adquisición de insumos y materiales para el fortalecimiento del vivero de Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ) en el marco del proyecto "Implementación del programa de autoliderazgo y ahorro del agua (PUMA) y de renovación 2021 de 2017 de la UAF."	Mantener el 100% de la cobertura urbana de aseo del municipio de Zipaquirá	Acumulada	100%													
919	Implementación de 7 microrellenos de recolección de residuos orgánicos	Implementar 7 nuevos microrellenos de recolección de residuos orgánicos en el municipio de Zipaquirá	No acumulable	**2**	2	7							7	1. Implementación de nuevos microrellenos de recolección de residuos orgánicos	350%	100%		$	45.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se implementaron 7 nuevos microrellenos de residuos organicos,	Mantener el 100% de la cobertura urbana de aseo del municipio de Zipaquirá	Acumulada	100%													
920	Siembra de 7000 arboles nativos	Siembra de 10000 arboles nativos	No acumulable	**7000**	440	440	853	3060	850	2000	850		5920	1. Siembra de 6000 arboles nativos	79%	92%		$	56.000.000,00	Dirección de Saneamiento Básico	Se han sembrado 440 arboles nativos orden de compra 19 de 2019. 23/05/2021: Se sembraron un total de 2920 arboles nativos en zonas de las gestiones ambientales 10/11/2021: 5920 siembra de arboles nativos en zonas de las gestiones ambientales, 2000 en el puente los 5920 se repartieron en el segundo semestre siembra, mantenimiento y alos zona 2	Disminuir en 636,14 ktOxm CO2eq al año	No acumulable	212													